Transport 051 05.03.2025

Lettskipsberegning

VEKTER SOM SKAL OM BORD:	VEKT:	V.TP	V.MOM	L.TP.	L.MOM.
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Hydraulikkaggrgat	1,000	3,500	3,500	17,500	17,500
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			0,000		
	0,000	0,000	0,000	0,000	
	0,000	0	0,000	0,000	
sum	**1,000**	3,500	**3,500**	17,500	**17,500**
VEKTER SOM SKAL I LAND:					
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Nedgang til lasterom	-1,218	3,200	-3,898	15,000	-18,270
Luftekanal	-0,162	3,200	-0,518	18,000	-2,916
Luftelyr	-0,200	3,200	-0,640	18,500	-3,700
Generator/ elektromotor	-2,000	1,000	-2,000	17,500	-35,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
sum	**-3,580**	1,97	**-7,056**	16,73	**-59,886**
Eksist. Lettskip, pr.20.04.1989	156,920	1,742	273,355	10,520	1650,798
Vekter i land	-3,580		-7,056		-59,886
Vekter om bord	1,000		3,500		17,500
Nytt lettskip	**154,340**	**1,748**	269,799	**10,421**	1608,412

Reell endring i tonn:	-2,580 (tonn)	
Reell endring i prosent:	-1,6 %	
Usikkerhet i prosent:	2,92 %	4,580 (tonn)

Svolvær den 05.03.2025